

**REALIZACJA INWESTYCJI**  
**w 2003 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2003 r. zł	Wykonanie 2003 roku zł	Uwagi /Informacje o rozstrzygniętych przetargach/
<b>I.</b>	<b>Kanalizacja sanitarna gminy, w tym wsie:</b>	<b>9.650.000</b>		<b>251.200</b>	<b>152.111</b>	
1.	Kanalizacja sanitarna Krosno - Krosinko	9.600.000	Dokumentacja projektowa Zakres zadania Krosno – 11342 mb kanałów sanitarnych, dwie przepompownie ścieków, 720 mb rurociągów tłocznych, Krosinko - 6660 mb kanałów sanitarnych, trzy przepompownie ścieków, 1236 mb rurociągów tłocznych	201.200	103.311	W wyniku przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosno i Krosinko Planowany termin zakończenia dokumentacji II kwartał 2004 roku
2.	Kanalizacja sanitarna II etap Rogalinek - Sasinowo	50.000	Dokumentacja projektowa-aktualizacja Zakres zadanie realizowanego przez AQUANET 12.219 mb kanałów sanitarnych o średnicy 200, 250 i 300 mm	50.000	48.800	Aktualizacja dokumentacji, wg której AQUANET realizuje zadanie w latach 2003 –2004 Koszt robót budowlano-montażowych pokrytych przez AQUANET wynosi 14.442.056 zł
<b>II.</b>	<b>Kanalizacja sanitarna i wodociągowa miasta, w tym:</b>	<b>20.291.613</b>		<b>6.982.000</b>	<b>6.863.605</b>	
1.	Kanalizacja sanitarna Czarnokurz dokumentacja	4.000.000	Dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz budowa sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków Zakres zadania :	1.681.000	1.680.582	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „Magat” z Poznania- autora opracowania dokumentacji Termin opracowania projektu II kwartał 2003 roku.

			<p>Kanałów grawitacyjne -9384 mb o średnicy 250 i 200 mm,  Rurociągi tłoczne – 1526 mb o średnicy 160 i 90 mm,  Przepompownie - 2 komp. o wydajności 12,24 i 1,2 l/s</p>			<p>Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania  Wykonawca jest firma W. Nogaj z Poznania.  Planowany termin zakończenia - IV kwartał 2004 roku  Pożyczka z NFOŚ i GW  w kwocie łącznej 3.753.000</p>
2.	Kanalizacja sanitarna Pozegowo I etap	4.100.000	<p>Dokumentacja budowlana na budowę sieci kanalizacyjnej, przepompowni lokalnych ścieków oraz przyłączy do nieruchomości  Projekt koncepcyjny kanalizacji deszczowej na tym obszarze</p> <p>Zakres zadania  I etap  Kanalizacja sanitarna  Kanały grawitacyjne –3962,26 mb o średnicy 500,400 i 200 mm,  Kanały deszczowe 1269,87mb o średnicy 500,400 i 300 mm  Odtworzenie i budowa nawierzchni ulic:  Mickiewicza - 3801,4 m2  Kilińskiego- 1320,04 m2  Kołątaja i Poniatowskiego – 6670,8 m2</p>	1.500.000	1.406.890	<p>W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „Prowod” z Poznania  Zadanie składa się z dwóch etapów  I etap obejmuje teren położony między ulicą Szosa Poznańska, Krotowskiego i Konopnickiej a linia kolejową Osowa Góra  Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę I etapu budowy – tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych M.Rymaniak  Budowę rozpoczęto 12 kwietnia 2002 roku</p> <p>Zakończono I etap i oddano do eksploatacji 1.09.2003 roku  Pożyczka z NFOŚ i GW na I i II etap w łącznej kwocie 4.873.000  Zadanie współfinansowane z AQUANET w kwocie 1.070.000 zł</p>
3.	Kanalizacja sanitarna Pozegowo II etap	4.600.000	<p>Zakres zadania  II etap:  Kanalizacja sanitarna  Kanały grawitacyjne 6633,5 mb o średnicy 400,300 200 mm,  Rurociągi tłoczne 882,5 mb o średnicy 200 i 63 mm,  dwie przepompownie ścieków o wydajności 16,0 m3/h i 139 m3/h  Kanalizacja deszczowa w ulicach</p>	3.000.000	2.985.564	<p>Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę II etapu budowy – tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych M.Rymaniak  II etap obejmuje teren od linii kolejowej Osowa Góra do ul. Skrzyneckiej, rejon ulic Jeziornej, Krańcowej i Konopnickiej oraz teren nowoprojektowanego osiedla za boiskiem sportowym</p>

			Wiejskiej i cz. Pożegowskiej, Przełożenie kabli telekomunikacyjnych w ul. Wiejskiej i Pożegowskiej, Drenaż odwadniający w cz. ul. Pożegowskiej, Odtworzenie nawierzchni wraz z modernizacją ulic: Pożegowskiej i Wiejskiej			Planowany termin zakończenia II etapu - 30.06.2004 Zadanie współfinansowane z AQUANET w kwocie 1.070.000 zł
4.	Kanalizacja sanitarna Mosina Centrum	7.241.613	Zakres zadania: - kanały grawitacyjne o średnicy 500,300,250 i 200 mm o długości 4.864 mb, - rurociągi tłoczne o średnicy 25 mm o długości 69 mb, - przepompownia ścieków o wydajności 14,6 des - kanały deszczowe o średnicy 500,400 i 300 mm o długości 2.116 mb - separatory substancji ropopochodnych - 3 kompl. - Odtworzona i zmodernizowana nawierzchnia dróg - 15.876 m <sup>2</sup>	514.000	506.310	Wykonawcy zadania zostali wybrani po przeprowadzonych przetargach nieograniczonych. Projektant zadania: „Techmaprojekt” z Poznania. Wykonawca robót budowlano-montażowych „Ata-Technik” Gramowsky z Budzynia Wykonano w całości kanały sanitarne i deszczowe oraz odtworzono i zmodernizowano nawierzchnie po robotach. Zadanie w całości przekazano do eksploatacji. Staraniem Zarządu Miejskiego WZG w Poznaniu zabudowała sieci gazowe w centrum miasta. Wykonano projekt podjazdu dla inwalidów do budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie od strony ul. Kościelnej  Pożyczka z NFOŚ i GW w łącznej kwocie 3.000.000
5.	Wodociąg – Mosina – rejon ul. Mieszka I, Strzelecka	40.000	Zakres zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10.000	7.490	Po uzyskaniu zgody właściciela ulic gmina przystąpiła do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór projektanta, którym zostało biuro Serwis Inwest z Poznania Planowana budowa - w roku 2004, na koszt AQUANET
6.	Wodociąg Mosina- rejon Krasickiego	100.000	Zakres zadania: Wodociąg o średnicy 160 i 110 mm z rur PCV – 464,5 mb	67.000	66.785	Wykonawca zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – firma „INTER-TECH” z Poznania Zakończono roboty 30.06.2003 Roboty budowlano-montażowe zostały refundowane, na podstawie umowy, przez AQUANET

7.	Wodociąg Mosina – rejon ul. Gałczyńskiego i Żeromskiego	210.000	Zakres zadania: Sieć wodociągowa O średnicy 160, 110 z rur PCV – 1119,5 mb O średnicy 180 z rur PEHD- 88 mb	210.000	209.984	Wykonawcy zadania zostali wybrani po przeprowadzonych przetargach. nieograniczonych. Wykonawca robót „INTER-TECH” z Poznania Zadanie zakończone i przekazano do eksploatacji. Roboty budowlano-montażowe w kwocie 205.316,27 zł sfinansował AQUANET
----	---	---------	---	---------	---------	---

<b>III.</b>	<b>Inwestycje oświetleniowe</b>	<b>86.758</b>		<b>86.758</b>	<b>80.246</b>	
1.	Oświetlenie drogowe Droga wojewódzka w Rogalinie	36.758	Oświetlenie drogi wojewódzkiej Zostanie zamontowanych 11 opraw	36.758	36.758	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „SEM” z Łęczycy. Zadanie zrealizowano i oddano do eksploatacji
2.	Oświetlenie drogowe w dzielnicy Pożegowo	50.000	Oświetlenie ul. Pożegowskiej Zostanie zamontowanych 10 opraw	50.000	43.488	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „LIDMAR” z Krosno. Zadanie zrealizowano i oddano do eksploatacji

<b>IV.</b>	<b>Inwestycje drogowe, w tym:</b>	<b>2.480.000</b>		<b>720.500</b>	<b>543.030</b>	
1.	Projekt odwodnienia ul. Szkolnej we wsi Pecna	350.000	Opracowanie dokumentacji	14.600	14.600	Opracowano i uzgodniono koncepcję. Do dokumentacji będzie można przystąpić po załatwieniu spraw formalno-prawnych Regulacja spraw terenowo- prawnych
2.	Chodnik ul. Targowa w Mosinie – I etap	270.000	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku od przejazdu PKP do ul. Morelowej 318 mb kostki betonowej /1565 m2/	118.200	118.200	Po przetargu nieograniczonym firma M. Dachtery z Puszczykowa zrealizowała zadanie
3.	Chodnik ul. Farbiarska W Mosinie	200.000	Budowy chodnika Prawa strona 231 mb z kostki betonowej	57.000	56.537	Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy , którym została firma J.Boruckowskiego Zadanie zostało zakończone
4.	Odwodnienie i nawierzchnia ul. Ludwikowskiej w Krosinku – I etap – projekt	450.000	Projekt	100.000	93.940	Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę
5.	Most ul. Wierzbowa Krosinko – objazd	150.000	Projekt	120.000	112.435	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano autora opracowania- firmę „RONDO” z Tulc.

6.	Sygnalizacja świetlna	30.000	Sygnalizacja realizowana przy współpracy z WZDW	20.000	-	Uzyskano pozwolenie na budowę kładki dla pieszych Nad Kanałem Mosińskim Wykonano sygnalizację przejścia dla pieszych we wsi Rogalinek – przy drodze wojewódzkiej -ze środków WZDW
7.	Odwodnienie i utwardzenie ulic na Osiedlu Morena – I etap projekt	100.000	Projekt Ulice: 25 Stycznia, Powstańców Wlkp.	92.200	32.348	W przetargu nieograniczonym dokonano wyboru projektanta .Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę
8.	Daszewice ul.Rogalińska – I etap	500.000	Projekt budowy cz. ul. Rogalińskiej wraz z kanalizacją deszczową	100.000	16.470	Zadanie zrealizowano w cz.ulożenia kanalizacji deszczowej – ułożono 160 mb kanału deszczowego
9.	Chodniki: ul. Marcinkowskiego, Sowińskiego, Strzelecka – I etap Strzelecka	430.000	Budowa chodnika w ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Krasickiego z kostki betonowej 868 mb /1182 m2/	98.500	98.500	Po,przetargu nieograniczonym wykonawcą była firma J.Boruckowskiego z Mosiny. Zadanie wykonano i oddano do eksploatacji

<b>V.</b>	<b>Inwestycje oświatowe, w tym:</b>	<b>2.993.838</b>		<b>1.087.249</b>	<b>1.086.409</b>	
1.	Adaptacja pomieszczeń na gimnazjum w Daszewicach	395.000	Uzyskanie 5 klas, sali	15.300	15.299	
2.	Sala gimnastyczna przy SP Rogalinek	840.000	Sala gimnastyczna z zapleczeniami technicznymi i socjalnymi	374.086	374.085	
3.	Projekt i budowa nowej szkoły podstawowej przy ul. Mieszka I	1.500.000	Nowa szkoła o 9 klasach, zapleczem gospodarczym i socjalnym, sala gimnastyczna	56.608	56.608	
4.	Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 2	14.838		838	--	
5.	Adaptacja i rozbudowa „starej” szkoły z przeznaczeniem na gimnazjum w Pecnej	1.000.000	Obiekt na potrzeby gimnazjum	640.417	640.417	

<b>VI.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.167.068</b>		<b>970.069</b>	<b>934.024</b>	
1.	Wykup gruntu w Czapurach	222.066		130.066	129.626	
2.	Wykup gruntu w Dymaczewie	139.999		35.000	34.999	
3.	Ośrodek Zdrowia w Mosinie	705.003		770.003	769.399	
4.	Adaptacja budynku Krajkowo	100.000		35.000	--	
<b>VII..</b>	<b>Administracja</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>114.929</b>	
1.	Zakup sprzętu komputerowego	125.000		125.000	114.929	

Zestawiła:  
 Maria Wyzuj  
 16.03.2004