


Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 r.

I.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	4	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	849 000,00		111 000,00	110 250,24	99,32%
1	Budowa wodociągu w Drużynie etap I i etap II	849 000,00	Wybudowano I etap wodociągu.	111 000,00	110 250,24	99,32%
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 494 490,40		504 165,40	501 332,00	99,44%
2	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	1 473 866,00	Wykono projekt remontu mostu. Przeprowadzono część remontu szosy.	483 541,00	480 707,60	99,41%
3	Budowa chodnika w Czapurach (fundusz sołecki)	20 624,40	Wybudowano chodnik.	20 624,40	20 624,40	100,00%
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	92 594 373,86		16 645 105,86	16 121 932,59	96,86%
4	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	1 871 020,00	Zadanie wykonane. Wybudowano chodnik, ścieżkę rowerową oraz ułożono warstwę ścieralną.	723 090,00	722 882,48	99,97%
5	Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	1 501 500,00	Wybudowano chodnik lewostronny.	55 000,00	54 524,79	99,14%
6	Budowa obwodnicy miasta Mosina - I etap, droga łącząca drogę powiatową nr 2465P z drogą wojewódzką nr 431	11 472 838,00	Wykonano projekt.	170 000,00	168 848,00	99,32%
7	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik oraz drogą do szpitala w Puszczykowie	6 950 000,00	Koncepcja projektowa	285 000,00	284 992,00	100,00%
8	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta -projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa	11 220 000,00	ul. Krasickiego wykonana, ul. Strzelecka w trakcie realizacji, ul. Skryta - uzyskano pozwolenie na budowę.	6 550 000,00	6 545 974,30	99,94%
9	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogródowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gątczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, w Krosniku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	17 500 000,00	Wykonano ul. Boczna w Krośnie. ul. Ogródowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Piaskowa, Kozia - wykonano dokumentację, w trakcie podziaty. Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Spokojna, Dębowa, Jodłowa -uzyskano pozwolenia na budowę. Gątczyńskiego, Czeresniowa, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Polna, Lipowa - dokumentacja w trakcie. Ul. Krosińska - W trakcie wykonywania raport o oddziaływaniu na środowisko.	1 500 000,00	1 474 692,73	98,31%

10	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	3 350 000,00	ul. Poznańska - wykonano nakładkę , ul. Piotrowska- zadanie wykonane, ul. Szkolna- wykonano projekt drogi z odwodnieniem i uzyskano pozwolenie na budowę , ul. Żwirowa- opracowano koncepcję odwodnienia drogi.	680 000,00	640 217,09	94,15%
11	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Galczyńskiego, Stoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajówku, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczawie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinu ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna	10 415 000,00	ul. Kasprowicza- wykonano chodnik z lewej strony, ul. Bajera-wykonano I etap budowy chodnika, ul. Długa w Radzewicach - wykonano I etap budowy, ul. Główna w Pecnej - wykonano I etap budowy, Krajkowo- wykonano, Torowa-wykonano, ul. Jasna, Piaskowa, Stoneczna, Ptasia, Sosnowa, Różana, Borkowice - uzyskano pozwolenia na budowę, ul. Dembowskiego - wykonane, ul. Podleśna Wiórek - wykonane.	1 900 000,00	1 802 842,02	94,89%
12	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	2 080 000,00	Wybudowano ścieżkę rowerową Sasinowo-Rogalinek, uzyskano pozwolenie na mostek ścieżki rowerowej Dymaczewo Stare-Dymaczewo Nowe	200 000,00	183 344,69	91,67%
13	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	5 473 000,00	Czarnokurz- wykonano zbiornik retencyjny, ul. Wodna, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Świerkowa, Chopina - uzyskano decyzje ZRID i pozwolenie na budowę. Przystąpiono do budowy ul. Wodnej i Leśnej.	3 775 000,00	3 765 289,12	99,74%
14	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	Uzyskano mapy nieaktualizowane. Wystąpiono do Aquanet o warunki techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W trakcie realizacja podziałów.	9 000,00	8 635,65	95,95%
15	Nowoczesne targowisko	1 805 000,00	Zakńczono III etap .Wykonano płytę parkingową z chodnikami.	325 000,00	324 233,70	99,76%
16	Bulwary nad Kanałem Mosińskim	700 000,00	Wykonany projekt z pozwoleniem na budowę . Wykonano II część bulwarów od ul. Niezłomnych do targowiska.	117 000,00	116 901,62	99,92%
17	Kanalizacja deszczowa Krosiniko I i II etap ul. Ludwikowska, Wrejska, odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego	4 200 000,00	Realizacja , w jednym wykopie, wspólnie z AQUANET.	300 000,00	610,00	0,20%
18	Budowa chodników (fundusz sołecki)	56 015,86	Wykonano chodnik oraz w Krośnie ekran zieleni oddzielający ścieżkę rowerową od jezdnii.	56 015,86	27 944,40	49,89%
dział 600 rozdział 60016 par. 6060		5 500,00		5 500,00	4 534,94	82,45%

19	Zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki)	5 500,00	Zakupiono i zamontowano wiatę.	5 500,00	4 534,94	82,45%
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		4 235 000,00		1 040 000,00	787 642,99	75,73%
20	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mosinie	1 040 000,00	Wykonano projekt z pozwoleniem na budowę.	40 000,00	37 649,20	94,12%
21	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1 445 000,00	Wybudowano budynek z 12 mieszkaniami. Trwają odbiory i przekazanie do użytkowania	750 000,00	749 993,79	100,00%
22	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	Przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu na II etap.	250 000,00	-	0,00%
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		979 000,00		979 000,00	978 439,94	99,94%
23	Wykup gruntów	979 000,00	Zadanie realizowane systematycznie każdego roku.	979 000,00	978 439,94	99,94%
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 339 094,00		60 000,00	59 145,60	98,58%
24	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 339 094,00	Zadanie realizowane systematycznie każdego roku.	60 000,00	59 145,60	98,58%
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		3 254 048,00		2 300 000,00	2 194 914,51	95,43%
25	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	3 254 048,00	W trakcie realizacji.	2 300 000,00	2 194 914,51	95,43%
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		4 150 250,00		680 250,00	581 695,61	85,51%
26	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 715 000,00	Wykonano I etap budowy sali - stan surowy zamknięty.	515 000,00	420 418,60	81,63%
27	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	Wykonano przebudowę dachu i adaptację strychu na potrzeby szkoły.	150 000,00	146 027,01	97,35%
28	"Radosna Szkoła" - place zabaw	15 250,00	Wykonano projekty placów zabaw.	15 250,00	15 250,00	100,00%
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		3 440 000,00		895 000,00	877 282,73	98,02%
29	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	1 400 000,00	Wykonano projekt.	35 000,00	34 513,80	98,61%
30	Budowa przedszkola w Wiórku	2 040 000,00	Wykonane. Wybudowano przedszkole trzyoddziałowe z zapleczami i placem zabaw.	860 000,00	842 768,93	98,00%
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 435 000,00		345 000,00	341 948,42	99,12%
31	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 435 000,00	Wykonane. Rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego oraz wykonano nowe projekty z uzyskaniem pozwoleń na budowę.	345 000,00	341 948,42	99,12%
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		32 399,63		32 399,63	32 234,20	99,49%

32	Utwardzenie terenów placów zabaw (fundusz sołecki)	32 399,63	Zadanie zrealizowane.	32 399,63	32 234,20	99,49%
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		85 842,02		85 842,02	66 263,32	77,19%
33	Świetlice wiejskie - modernizacja budynków i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	85 842,02	Wykonane modernizacje obiektów i utwardzenia dojsć.	85 842,02	66 263,32	77,19%
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 624,40		20 624,40	23,00	0,11%
34	Budowa boiska sportowego (fundusz sołecki)	20 624,40	Wyznaczono granice działki.	20 624,40	23,00	0,11%
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		1 498 000,00		1 498 000,00	20 212,55	96,25%
35	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynku	1 498 000,00	Wykonano I etap, przygotowywana realizacja.	21 000,00	20 212,55	96,25%
Ogółem		116 412 622,31		23 724 887,31	22 677 852,64	95,59%


 BURMISTRZ
 mgr Zofia Springer