

REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2006

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2006 r. zł	Wykonanie w 2006 r. zł	% wykończenia	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Niewygasająca wydatki
I	Dział 010 rozdział 01010 par. 6050			217.500,00	217.128,88	99,83		80.406,30
1	Projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej	45.000,00	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej terenu położonego pomiędzy ul. Konopnickiej, stadionem sportowym i Kanalem Mosińskim	45.000,00	45.000,00	100	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Biuro Usług Projektowych PROWOD z Poznania.	29.567,00
2	Projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Leśna, Kubalin	71.500,00	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej do wsi Głuszyna Leśna, Kubalin i Rogalin – Podlesie.	71.500,00	71.500,00	100	Wykonawcą jest Biuro Usług Projektowych PROWOD z Poznania.	33.759,30
3	Projekt sieci wodociągowej Krosinko, ul. Górecka, Skrzyńska, Kociołek	15.000,00	Projekt sieci wodociągowej (ok. 1300 mb) w ul. Górecka, Skrzyńska, Kociołek w Krosinku.	15.000,00	15.000,00	100	Wykonawcą zadania było Biuro Usług Projektowych PROWOD z Poznania.	-
4	Likwidacja ujęcia wody we Wiórku	22.000,00		22.000,00	21.792,26	99,06	W wyniku przetargu nieograniczonego, wykonawcą był Pan Marian Osuch.	-
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie	8.700.000,00	Zakres zadania: - 11530 mb kanałów sanitarnych - 2 przepompownie ścieków - 1036 mb rurociągów tłocznych - 497 przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji - 365 mb kanalizacji deszczowej	35.000,00	35.000,00	100	Zadanie realizowane przez AQUANET S.A. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Hydrobudowa 9 i Harbart.	-
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku	5.000.000,00	Sporządzenie dokumentacji projektowej. Zakres zadania: - 6660 mb kanałów sanitarnych, - 3 przepompownie ścieków - 1236 mb rurociągów tłocznych	20.000,00	20.000,00	100	Projekt w końcowej fazie opracowywania. Wykonawcą jest Biuro Usług Projektowych PROWOD z Poznania.	17.080,00

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2006 r. zł	Wykonanie w 2006 r. zł	% wykończenia	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Niewygasające wydatki
7	Wykonanie przyłącza wodociągowego boisko w Radzewicach	9.000,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego	9.000,00	8.836,62	98,18	Wykonawcą zadania był Zakład Usługowy DANTREM z Rogalinka.	-
II	Dział 010 rozdział 01028 par. 6050			30.000,00	30.000,00	100		
8	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Rogalinek	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100		-
III	Dział 600 rozdział 60016 par. 6050			5.209.500,00	5.191.505,78	99,65		1.023.940,65
9	Budowa dróg gminnych – wieś Daszewice utwardzenie geokrąta ul. Szkolnej	163.000,00	Wykonanie 333 mb wzmocnienia jezdni geokrąta.	160.000,00	157.013,35	98,13	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa	-
10	Budowa dróg gminnych – wieś Daszewice utwardzenie geokrąta ul. Piotrowskiej	341.000,00	Wykonanie 567 mb wzmocnienia jezdni geokrąta.	341.000,00	340.756,13	99,93	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa	-
11	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem I etap	1.330.000,00	Realizacja I etapu budowy: - budowa jezdni ul. Targowej – 1630 m ² nawierzchni asfaltowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Sowińskiego - budowa kanalizacji deszczowej od przejazdu kolejowego do ul. Sowińskiego oraz w ul. Sowińskiego od ul. Targowej do Kanału Mosińskiego, dł. 533 mb z rur Ø 250 – 1000 mm, wraz z separatorem substancji ropopochodnych	1.330.000,00	1.325.190,34	99,64	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Władysław Nogaj z Poznania oraz Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Inżynieryjnych „Podhorecki” z Poznania.	634.267,74
12	Budowa ul. Powstańców Włkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie I etap	1.302.000,00	Realizacja I etapu budowy: - budowa jezdni ul. 25 Stycznia wraz z chodnikami – 364 mb z kostki betonowej - budowa kanałów deszczowych o dł. 756 mb z rur Ø 300 – 400 wraz z separatorem substancji ropopochodnych	1.251.500,00	1.250.902,00	99,95	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Władysław Nogaj z Poznania oraz Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Inżynieryjnych „Podhorecki” z Poznania.	-

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2006 r. zł	Wykonanie w 2006 r. zł	% wykończenia	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Niewygasające wydatki
13	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2.000.000,00	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Leszczyńskiej w Mosinie, głównej w Krośnie oraz w ul. Śremskiej w Mosinie.	379.000,00	377.854,15	99,70	W wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców zadań: 1. budowa ścieżki rowerowej na ul. Leszczyńskiej w Mosinie oraz ul. Głównej w Krośnie – Zakład Brukarski Jerzy Bruczkowski z Mosiny, 2. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Śremskiej w Mosinie – firma Spec Artur Nowacji z Błażewja.	-
14	Utwardzenie drugiej części ul. Szkolnej w Pecnej	1.400.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej systemu odprowadzania wód deszczowych rejonu ul. Różanej w Pecnej.	50.000,00	43.920,00	87,84	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu na odwodnienie ul. Różanej w Pecnej. Wykonawcą zadania jest PROCOROL z Kobylnicy.	-
15	Wiata przystankowa przy szkole w Nowinkach	4.000,00		4.000,00	3.945,68	98,64	Zadanie wykonał Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.	-
16	Projekt i modernizacja mostu Krosinko, ul. Lipowa	800.000,00	Opracowanie projektu technicznego modernizacji mostu	72.000,00	72.000,00	100	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu technicznego firmę STRUCTURE Tomasz Kusznierevicz z Gdańska.	56.690,00
17	Budowa chodnika w Rogalinku, w ciągu ul. Mostowej	343.000,00	Budowa chodnika na odcinku od ul. Północnej do ul. Krótkiej w Rogalinku, oraz 120 mb kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych.	340.000,00	340.000,00	100	Wykonawcą projektu był Andrzej Miler z Poznania. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu realizacji zadania – firmę Hydroland i Hydroinstal Sp. z o.o. z Garb k. Swarzędza.	325.000,00
18	Budowa chodnika w Mieczewie	136.000,00	Budowa 520 mb chodnika.	125.000,00	124.999,27	100	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania był – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa	-

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2006 r. zł	Wykonanie w 2006 r. zł	% wykończenia	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Niewygasające wydatki
19	Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego w Mosinie	25.000,00	Dokumentacja projektowa chodnika	10.000,00	9.760,00	97,60	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu - firmę TRANS -BAU – PROJECT Maciej Fajfer z Mosiny.	-
20	Przebudowa nawierzchni ul. Śremska w Mosinie	159.000,00	Projekt i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Śremskiej na długości 625 mb.	159.000,00	158.722,00	99,83	Opracowano projekt techniczny. Wykonawcą był Bogdan Cybulski ze Słupcy. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót – DROMOST z Żabna.	-
21	Przebudowa skrzyżowania ul. Leśmiana – Śremska w Mosinie	100.000,00	Wyregulowanie łuku przy ul. Leśmiana wraz z poprawą odwodnienia skrzyżowania (4 wpusty uliczne).	100.000,00	99.674,02	99,67	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania był Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa.	-
22	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie	14.000.000,00	Budowa drogi tymczasowej o długości 400 mb.	400.000,00	400.000,00	100	Zadanie wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.	-
23	Przebudowa targowiska w Mosinie	150.000,00	Sporządzenie koncepcji technicznej przebudowy targowiska w Mosinie	100.000,00	100.000,00	100	Zlecono wykonanie koncepcji targowiska, na bazie której sporządzony zostanie projekt techniczny oraz realizacja przebudowy. Wykonawca – architekt Magdalena Picyk. Wykonano dodatkowy parking przy Kanale Mosińskim o pow. 1380 m ² .	7.982,91
24	Projekt i budowa chodnika ul. Wiosny Ludów w Mosinie	315.000,00	Wykonanie chodnika w ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Sowinieckiej do Marcinkowskiego oraz w ul. Sowińskiego na odcinku do ul. Topolowej.	315.000,00	314.999,99	100	Wykonawcą projektu był Andrzej Marchlewski z Poznania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa.	-
25	Budowa chodnika ul. Jasna i ul. Słoneczna	73.000,00	Wykonanie 366 mb chodnika z kostki betonowej.	73.000,00	71.768,85	98,31	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa	-

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2006 r. zł	Wykonanie w 2006 r. zł	% wykończenia	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Niewygasające wydatki
IV	Dział 700 rozdział 70005 par. 6050			320.000,00	293.918,02	91,85		40.912,37
26	Wykup budynków w Mieczewie i Świątnikach na świetlice wiejskie	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100		-
27	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – świetlica wiejska	970.000,00	Wykonanie zaplecza kuchennego z magazynem, wraz z wyposażeniem.	70.000,00	53.490,06	76,41	W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą zadania została firma Szymkowiak ze Środy Wlkp.	-
28	Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Rogalinku	150.000,00	Projekt i wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole.	150.000,00	149.850,16	99,90	Opracowano projekt na modernizację pomieszczeń budynku. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania został Zakład Budowlany Marek Dobieżyn z Poznania.	-
29	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	70.000,00	Budowa przyłącza wodociągowego, wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki, wykonanie sanitariatów, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.	20.000,00	11.356,80	56,78	Na wniosek Gminy reaktywowano hydrant przy świetlicy. Wykonano przyłącze wodociągowe oraz zamontowano zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne. Wykonano również instalację wodno – kanalizacyjną oraz elektryczną w kuchni i łazience.	-
30	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100.000,00	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego, bramy wjazdowej, wykonanie mechanicznej wentylacji, kotłowni gazowej, wymiana części instalacji c.o.	50.000,00	49.221,00	98,44	Zlecono ZUK wykonanie bramy wjazdowej. Otrzymano warunki techniczne podłączenia obiektu z Gazowni. Na bazie tego opracowany został projekt techniczny kotłowni i centralnego ogrzewania. Obecnie dokumentacja została złożona do pozwolenia na budowę.	40.912,37
V	Dział 750 rozdział 75023 par. 6060			144.500,00	144.176,24	99,78		
31	Zakup sprzętu komputerowego	429.000,00	12 komputerów, 14 monitorów, 2 drukarki, skaner, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne	144.500,00	144.176,24	99,78	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została firma ON – LINE Centrum Komputerowe Sp. z o.o. z Poznania	-
VI	Dział 754 rozdział 75405 par. 6170			30.000,00	25.437,00	84,79		
32	Komenda Powiatowa Policji	30.000,00		30.000,00	25.437,00	84,79		-

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2006 r. zł	Wykonanie w 2006 r. zł	% wykończenia	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Niewygasające wydatki
VII	Dział 754 rozdział 75416 par. 6060			217.000,00	217.000,00	100		210.822,92
33	Zakup fotoradar lub monitoring miasta	217.000,00	Zakup fotoradaru przewoźnego	217.000,00	217.000,00	100	Sporządzona jest koncepcja dotycząca monitoringu miasta. W chwili obecnej trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu na zakup fotoradar.	210.882,92
VIII	Dział 754 rozdział 75412 par. 6050			150.000,00	150.000,00	100		147.255,00
34	Remiza OSP w Mosinie – rozbudowa i modernizacja	950.000,00	Dobudowa w stanie surowym części przynależnej OSP w części położonej przy wieży.	150.000,00	150.000,00	100	Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone jednak w żadnym z nich nie została złożona oferta. Jednocześnie trwają negocjacje dotyczące funkcjonowania w Mosinie zawodowej jednostki straży pożarnej. Ponadto niezbędnym jest remont dachu, co miało nastąpić w trakcie rozbudowy i remontu obiektu.	147.255,00
IX	Dział 801 rozdział 80101 par. 6050			3.089.000,00	3.011.332,29	97,49		349.187,95
35	Wymiana instalacji kanalizacyjnej przedszkole nr 4	50.000,00	Wymiana instalacji kanalizacyjnej	5.000,00	4.808,76	96,18	Wykonawcą zadania był Zakład Instalacyjny Bogusław Bzdęga z Mosiny.	-
36	Budowa SP w Mosinie dla dzieci obwodu szkolnego w Krośnie	9.864.000,00	Realizacja I etapu budowy szkoły podstawowej: 4 sale lekcyjne (w tym sala komputerowa), szatnie, WC, sekretariat, gabinet dyrektora, psychologa i pielęgniarki, biblioteka i czytelnia, pokój nauczycielski.	1.210.000,00	1.208.088,82	99,84	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Budowlane LECHBUD z Mosiny.	-
37	Budowa przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci dwuletnich	495.000,00	Projekt techniczny na adaptację pomieszczeń poddasza na dodatkowe oddziały przedszkolne.	35.000,00	34.390,00	98,26	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu – firmę GEOKONSBUD z Krosinka.	34.390,00
38	Termomodernizacja budynku SP Rogalinek	150.000,00	Przygotowanie dokumentacji do pozyskania środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	9.500,00	9.500,00	100	Opracowano audyt energetyczny budynków, wykonawcą zadania była firma MINTER z Poznania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu na bazie audytu wyłoniono wykonawcę zadania - firmę Projektowanie i Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz z Poznania.	7.731,00

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2006 r. zł	Wykonanie w 2006 r. zł	% wykończenia	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Niewygasające wydatki
39	Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach	400.000,00	j.w.	11.500,00	11.500,00	100	j.w.	9.731,00
40	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 2	195.000,00	j.w.	12.000,00	12.000,00	100	j.w.	10.231,00
41	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 4	155.000,00	j.w.	47.000,00	47.000,00	100	j.w.	37.667,00
42	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 3	110.000,00	j.w.	32.500,00	32.500,00	100	j.w.	9.879,22
43	Termomodernizacja budynku SP nr 1	400.000,00	j.w.	24.500,00	24.155,60	98,59	j.w.	22.331,00
44	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie	590.000,00	j.w.	75.500,00	75.500,00	100	j.w.	19.733,73
45	Termomodernizacja budynku SP Czapury	400.000,00	j.w.	16.000,00	16.000,00	100	j.w.	14.231,00
46	Termomodernizacja budynku SP Dumaczewo Stare	150.000,00	j.w.	3.000,00	3.000,00	100	j.w.	1.231,00
47	Termomodernizacja budynku SP Krosinko	300.000,00	j.w.	4.500,00	4.500,00	100	j.w.	2.731,00
48	Termomodernizacja budynku SP Krosno	300.000,00	j.w.	7.500,00	7.500,00	100	j.w.	5.731,00
49	Termomodernizacja budynku SP Nowinki	250.000,00	j.w.	3.500,00	3.500,00	100	j.w.	1.731,00
50	Termomodernizacja budynku SP Pecna	200.000,00	j.w.	2.000,00	2.000,00	100	j.w.	631,00
51	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej	2.300.000,00	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, pow. zabudowy – 883,96 m ² , pow. użytkowa – 792,19 m ² , kubatura – 6939,62 m ³ .	900.000,00	828.806,56	92,09	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Budowlane „Lechbud” z Mosiny.	-
52	Adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury Wiórek	180.000,00	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej.	180.000,00	180.000,00	100	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie obiektu, wybrano ofertę firmy Armageddon z Poznania. Projekt techniczny jest w trakcie realizacji.	171.208,00

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2006 r. zł	Wykonanie w 2006 r. zł	% wykończenia	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Niewygasające wydatki
53	Budowa boiska szkolnego Krosinko	170.000,00	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 36 x 22 m z nawierzchnią poliuretanową i wyposażeniem.	170.000,00	169.032,06	99,43	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania - Firmę KASZUB - Dariusz Kaszub z Kielcina	-
54	Budowa boiska szkolnego Rogalinek	170.000,00	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 36 x 22 m z nawierzchnią poliuretanową i wyposażeniem.	170.000,00	168.666,06	99,22	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania - Firmę KASZUB - Dariusz Kaszub z Kielcina	-
55	Budowa boiska szkolnego Rogalin	170.000,00	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wym. 36 x 22 m z nawierzchnią poliuretanową i wyposażeniem.	170.000,00	168.884,43	99,34	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania - Firmę KASZUB - Dariusz Kaszub z Kielcina	-
X	Dział 852 rozdział 85219 par. 6060			5.000,00	3.608,76	72,18		
56	Zakup sprzętu komputerowego	10.000,00		5.000,00	3.608,76	72,18		-
XI	Dział 900 rozdział 90015 par. 6050			551.170,00	551.165,79	100		342.242,81
57	Budowa i modernizacja oświetlenia	825.000,00	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina	510.000,00	510.000,00	100	Wykonano oświetlenie drogowe w Pecnej, ul. Mosińska, oraz I etap oświetlenia ul. Miodowej w Krośnie i ul. Makowej w Pecnej. Trwają prace projektowe dotyczące oświetlenia na terenie Gminy Mosina.	342.242,81
58	Umowa przyłączeniowa z ENEA ul. Konopnickiej w Mosinie	41.170,00		41.170,00	41.165,79	100	W ramach umowy ENEA wykonała stację transformatorową oraz położyła okablowanie umożliwiające zasilanie w energię elektryczną działek znajdujących się na terenie przy stadionie sportowym.	-
XII	Dział 900 rozdział 90017 par. 6210			40.000,00	40.000,00	100		
59	Zakład Usług Komunalnych – instalacja grzewcza i zakup samochodu	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100		-

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2006 r. zł	Wykonanie w 2006 r. zł	% wykończenia	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Niewygasające wydatki
XIII	Dział 926 rozdział 92605 par. 6050			304.036,00	302.022,39	99,38		
60	Budowa trybun na stadionie w Mosinie	78.500,00	Wykonanie II części trybun na stadionie sportowym w Mosinie.	42.000,00	40.073,47	95,41	Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane LECHBUD z Mosiny.	-
61	Budowa boiska treningowego w Mosinie	250.000,00	Projekt i wykonanie boiska treningowego o wymiarach 90 x 45 m z nawierzchnią trawiastą i automatycznym nawadnianiem	250.000,00	249.912,92	99,97	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie obiektu. Wykonawcą zadania była firma Ogród Leszek Kołakowski ze Skwierzyny.	-
62	Budowa boiska do siatkówki na terenie placu zabaw Mosina, Osiedle Nr 7	12.036,00	Dofinansowanie projektu i wykonania boiska wielofunkcyjnego.	12.036,00	12.036,00	100	Wykonano podbudowę betonową wraz z obrzeżami. Do realizacji w późniejszym okresie pozostaje ułożenie nawierzchni syntetycznej.	-
XIV	Dział 926 rozdział 92605 par. 6060			60.000,00	60.000,00	100		
63	Zakup wyposażenia placów zabaw wraz z montażem dla Sasinowa, Mieczewa i Mosiny ul. Pożegowska	60.000,00	Zakup 3 kompletów wyposażenia placów zabaw	60.000,00	60.000,00	100	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy ALFA Sp. z o.o. ze Świętochłowic.	-
XV	Dział 921 rozdział 92109 par. 6220			150.000,00	150.000,00	100		
64	Przebudowa Mosińskiego Domu Kultury	175.000,00	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sali widowiskowej i pomieszczeniach przyległych w Mosińskim Domu Kultury.	150.000,00	150.000,00	100	Dokonano odbioru końcowego budynku, zakupiono schodolaz umożliwiający przedostanie się osobom niepełnosprawnym na piętro budynku. Opracowano dokumentację techniczną na montaż instalacji klimatyzacyjnej.	-
Wydatki majątkowe łącznie				10.517.706,00	10.387.295,15	98,76		2.194.768,00

Opracował:
Adam Ejchorst