



Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia 6.11.2017 r.

Nr sprawy BR.0003.915.2017

Mosina, dnia 03 listopada 2017 r.

Pani

**Małgorzata Kaptur**Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Mosinie  
/w miejscu/

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 20 października 2017r., znak. BR.0003.915.2017, w sprawie zrealizowanych i planowanych projektów terenów zieleni, Burmistrz Gminy Mosina przekazuje w załączeniu harmonogram realizacji zadań projektowych w zakresie terenów zieleni wraz z wykazem opracowanych oraz zrealizowanych projektów, z wyszczególnieniem kosztów wykonania.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż urządzenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej na działce nr 2700/82 w Mosinie, zgodnie z kosztorysem szacunkowym będzie wynosiło:

- zieleni: 42 950,00 zł,
- mała architektura: 201 400,00 zł

Dodatkowo Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego pisma w budżecie Gminy Mosina na rok 2017 brak jest środków finansowych z przeznaczeniem na realizację nowych założeń terenów zieleni.


**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Pani Małgorzata Kaptur, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie /w miejscu/
3. Sekretarz Gminy Mosina /w miejscu/
4. a/a

**Sprawa prowadzi:**


Sprawę prowadzi: Michał Dudziak  
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
Tel. 61-1018-246, pok. 12

2 powołanie  
Przewodnicząca  
Z up. Burmistrza  
Przemysław Mieloch  
Zastępca Burmistrza



## Harmonogram zadań w zakresie projektowania i urządzania terenów zieleni w Gminie Mosina

Lp	Sprawa	Wnioskodawca	Projekt	Realizacja	Data wykonania projektu	Data realizacji projektu	Koszt szacunkowy wykonania projektu [brutto]	Faktyczny koszt wykonania projektu (wg. stanu na dzień 03.11.2017) [brutto]
1	Nasadenia drzew przy ul. Dworcowej w Mosinie	Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	wykonano	wykonano	wrzesień 2016	październik 2016	-	9 331,20 zł
2	Nasadenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Nektarowej w Krośnie	Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	wykonano	wykonano	październik 2016	październik 2016	-	32 820,39 zł
3	Przeprojektowanie skweru przy ul. Topolowej i ul. Czarnieckiego w Mosinie	Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	wykonano	wykonano	październik 2016	listopad 2016	-	Zieleń: 11 516,47 zł Mała architektura: 3 660,33 zł
4	Teren zieleni przy ul. Czajkowskiego - Inwentaryzacja Drzew i Krzewów wraz z Gospodarką Drzewostanem	Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa	wykonano	wykonano	październik 2016	listopad 2016	-	Inwentaryzacja: 7 626,00 zł Usunięcie i pielęgnacja drzew: 29 073,60 zł



Lp	Sprawa	Wnioskodawca	Projekt	Realizacja	Data wykonania projektu	Data realizacji projektu	Koszt szacunkowy wykonania projektu [brutto]	Faktyczny koszt wykonania projektu (wg. stanu na dzień 03.11.2017) [brutto]
5	Projekt Koncepcyjny Zagospodarowania Terenu Rekreacyjnego po Północnej stronie Kanału Mosińskiego wraz z Inwentaryzacją Drzew i Krzewów	Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa	wykonano	realizacja do końca 2018 r.	grudzień 2016	realizacja do końca 2018 r.	Całkowita koszt: 1 516 485,60 zł Dofinansowanie: 1 247 726,43 zł	Inwentaryzacja: 3 075,00 zł
6	Projekt Zagospodarowania skweru na ul. Dworcowej w Mosinie	Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	wykonano	wykonano	marzec 2017	październik 2017	Zieleń: 14 341,00 zł	Zieleń: 11 525,76 zł
7	Projekt Zagospodarowania Skweru przy ul. Targowej i ul. Czeresniowej w Mosinie	Przewodniczący osiedla nr 4 „za Barwą” – P. Łukowiak	wykonano	wykonano	kwiecień 2017	październik 2017	Zieleń: 3 790,00 zł Nawierzchnia: 5 845,00 zł Mała Architektura: 9 367,00 zł	Zieleń: 3 665,52 zł Nawierzchnia: 9 743,08 zł Mała Architektura: 4 850,75
8	Projekt Zagospodarowania Skweru przy ul. Targowej i ul. Wiatrowej w Mosinie	Przewodniczący osiedla nr 4 „za Barwą” – P. Łukowiak	wykonano	wykonano	kwiecień 2017	październik 2017	Zieleń: 2 220,00 zł Nawierzchnia: 1 760,00 zł Mała Architektura: 1 300,00 zł	Zieleń: 2 423,28 zł Nawierzchnia: 5 627,99 zł Mała Architektura: 1 267,51 zł




Lp	Sprawa	Wnioskodawca	Projekt	Realizacja	Data wykonania projektu	Data realizacji projektu	Koszt szacunkowy wykonania projektu [brutto]	Faktyczny koszt wykonania projektu (wg. stanu na dzień 03.11.2017) [brutto]
9	Projekt Zagospodarowania Terenu przed Mosińskim Ośrodkiem Kultury	Sekretarz Gminy	wykonano	-	maj 2017	rok 2018	Zieleń: 26 459,00 zł	-
10	Projekt zagospodarowania skweru przy ul. Nad Potokiem w Czaporach	Burmistrz Gminy Mosina – Pan Przemysław Mieloch	wykonano	-	sierpień 2017	-	Zieleń: 22 155,00 zł Nawierzchnia: 4 840,00 zł Mała architektura: 3 350,00 zł	-
11	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Leśną, Jagodową i Borówkową w Czaporach	Burmistrz Gminy Mosina – Pan Przemysław Mieloch	wykonano	-	wrzesień 2017	-	-	-
12	Projekt Zagospodarowania Terenu na skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Strzeleckiej w Krośnie	Radna Miejska – Pani Wiesława Mania	wykonano	listopad 2017	wrzesień 2017	wrzesień 2017	Zieleń: 6 872,50 zł Mała architektura: 1 100,00 zł	Zieleń: 4 703,55 zł Mała architektura: 878,22 zł



Lp	Sprawa	Wnioskodawca	Projekt	Realizacja	Data wykonania projektu	Data realizacji projektu	Koszt szacunkowy wykonania projektu [brutto]	Faktyczny koszt wykonania projektu (wg. stanu na dzień 03.11.2017) [brutto]
13	Projekt Zagospodarowania Parku Strzelnica z Inwentaryzacją Drzew i Krzewów	Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa	wykonano	-	październik 2017	-	Usuwanie drzew + nasadzenia: 446 310 zł Ścieżki: 913 300,00 zł Mała architektura: 188 115,60 zł Oświetlenie i monitoring: 566 000,00 zł Elementy ścieżki zdrowia: 61 392,00 zł Plac zabaw: 105 000,00 zł Stret Workout: 113 500,00 zł SkatePark: 420 000,00 zł	Inwentaryzacja: 18 972,75 zł
14	Projekt Zagospodarowania Parku Budzyń	Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa	-	-	grudzień 2017 / styczeń 2018	-	-	-



Lp	Sprawa	Wnioskodawca	Projekt	Realizacja	Data wykonania projektu	Data realizacji projektu	Koszt szacunkowy wykonania projektu [brutto]	Faktyczny koszt wykonania projektu (wg. stanu na dzień 03.11.2017) [brutto]
15	Projekt Zagospodarowania Terenu przy ul. Mocka i ul. Rzczyzopolitej Mosińskiej w Mosinie	Koordinator ds. Obsługi Mediów P. Joanna Nowaczyk	-	-	styczeń 2018	rok 2018	-	-
16	Projekt zieleni – ul. Strzelecka i ul. Chełmońskiego w Mosinie	Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa	Wykonano koncepcje zagospodarowania parku przez – Panią Justynę Piosik z Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa	Wykonano nawierzchnie utwardzone w październiku 2017	Projekt wykonawczy luty 2018	rok 2017/2018	Zieleni: 42 950,00 zł Mała architektura: 201 400,00 zł Nawierzchnia: 150 000,00 zł	-
17	Projekt Zagospodarowania placu przy pomniku Tadeusza Kościuszki	Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	-	-	marzec 2018	-	-	-
18	Projekt Zagospodarowania Parku Ptasiego	Referat Planowania Przestrzennego	-	-	kwiecień/maj 2018	-	-	-
19	Projekt Zagospodarowania ul. Gałczyńskiego w Mosinie	Referat Planowania Przestrzennego	-	-	maj 2018	-	-	-



Lp	Sprawa	Wnioskodawca	Projekt	Realizacja	Data wykonania projektu	Data realizacji projektu	Koszt szacunkowy wykonania projektu [brutto]	Faktyczny koszt wykonania projektu (wg. stanu na dzień 03.11.2017) [brutto]
20	Projekt Zagospodarowania Terenu Ronda na ul. Kołłątaja w Mosinie	Burmistrz Gminy Mosina – Pan Przemysław Mieloch	-	-	po wykonaniu projektu budowlanego drogi	rok 2018	-	-
21	Projekt Zagospodarowania ul. Brzechwy w Mosinie	Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy	-	-	po wykonaniu projektu budowlanego drogi	-	-	-
22	Zagospodarowanie ścieżki na „Gliniankach”	Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Unijnymi	-	-	po wykonaniu projektu budowlanego ścieżki	-	-	-
23	Projekt Zagospodarowania ul. Leśmiana w Mosinie	Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy	-	-	po wykonaniu projektu budowlanego drogi	-	-	-
24	Projekt Zagospodarowania ul. Lema w Mosinie	Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy	-	-	po wykonaniu projektu budowlanego drogi	-	-	-

LP	Sprawa	Wnioskodawca	Projekt	Realizacja	Data wykonania projektu	Data realizacji projektu	Koszt szacunkowy wykonania projektu [brutto]	Faktyczny koszt wykonania projektu (wg. stanu na dzień 03.11.2017) [brutto]
25	Projekt Zagospodarowania terenu zieleni w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie	Referat Mienia Komunalnego; Radna Miejska – Pani Wiesława Mania	-	-	po wykonaniu projektu budowlanego drogi	-	-	-
26	Projekt zagospodarowania ul. Kołtąta w Mosinie	Mieszkaniec – P.	-	-	po analizie ruchu pojazdów związanych z budową obwodnicy „Czerwonki”	-	-	-
27	Projekt zagospodarowania zbiornika retencyjnego przy ul. Leśmiana w Mosinie	Wniosek Komisji Ochrony Środowiska	-	-	-	-	-	-
28	Projekty Zagospodarowania skweru u zbiegu ul. Pożegowskiej i ul. Wiejskiej w Mosinie	Radny Miejski – Pan Dominik Michalak	-	-	-	-	-	-





Lp	Sprawa	Wnioskodawca	Projekt	Realizacja	Data wykonania projektu	Data realizacji projektu	Koszt szacunkowy wykonania projektu [brutto]	Faktyczny koszt wykonania projektu (wg. stanu na dzień 03.11.2017) [brutto]
29	Projekt Zagospodarowania Terenu przy ul. Gruszkowej i ul. Czereśniowej w Mosinie	Przewodniczący osiedla nr 4 „za Barwą” – P. Łukowiak	-	-	-	-	-	-