



Mosina, dnia 16 kwietnia 2019 r.

IK.0003.24.2019.DSc

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia 28.04.2019 r.

Nr sprawy BR.0003.1174.2018

Pani Małgorzata Kaptur

Przewodnicząca Rady

Miejskiej w Mosinie

w miejscu

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

W odpowiedzi na zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza przekazane pismem BR.0003.1174.2018 z dnia 21.05.2018r. w sprawie projektu budowy tzw. Czerwonki uprzejmie informuję, iż:

- ad 1. Umowa na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ulicy tzw. Czerwonki podpisana została z biurem projektowym Bartosz Brzozowski, ul. Kolejowa nr 13 w Mosinie.
- ad 2. Wykonawca został wybrany zgodnie z zapisami Zarządzenia z dnia 25 lipca 2014 roku nr AW.00501.643.2014.JK Burmistrza Gminy Mosina. Umowę została podpisana 20 czerwca 2016r.
- ad 3. Umowa przewiduje zapłatę za wykonaną usługę w kwocie 38 200,00 zł brutto,
- ad 4. Zakończenie prac projektowych zostało ustalone na dzień 30 grudnia 2016r. Jednak ze względu na przedłużające się procedury, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji termin realizacji uległ przesunięciu. Szacuje się zakończenie prac projektowych do końca 2019r.
- ad 5. Projekt w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przedkładany był trzykrotnie w Starostwie Powiatowym.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. IK – a/a

Sprawę prowadzi: Daniel Schoenradt  
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy  
Tel. 61-10-18-231 pok. 17

*Z poważaniem*

*Tomasz Łukowiak*  
Z up. Burmistrza  
Tomasz Łukowiak  
Zastępca Burmistrza  
*Tomasz Łukowiak*