

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Współczynnik kategorii obiektu (k): 1,0

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,5

Lokalizacja: Daszewice ul. Poznańska
Działki o nr ewid. 458, 549, 551, obręb Daszewice

Kod CPV: 45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane

Zamawiający: GMINA MOSINA
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Projektant: mgr inż. Eliza Jankowska

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Data opracowania: marzec 2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa sporządzenia informacji
 - 1.1. Art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z Dz.U.00.106.1126 z późniejszymi zmianami
 - 1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126)
2. Zakres robót poprzedzających realizację przedmiotowej inwestycji
 - 2.1. Zabezpieczenie placu budowy
 - 2.2. Przygotowanie placu na materiały budowlane
3. Kolejność realizacji robót
 - 3.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne
 - 3.2. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki, oporniki
 - 3.3. Ułożenie krawężników oraz oporników drogowych
 - 3.4. Wykonanie drenażu francuskiego
 - 3.5. Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego pod nawierzchnię ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesję
 - 3.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem pod nawierzchnię chodnika
 - 3.7. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (nawierzchnia ścieżki rowerowej)
 - 3.8. Ułożenie nawierzchni zjazdów oraz chodnika z kostki betonowej
 - 3.9. Wykonanie oznakowania pionowego oraz wymalowanie oznakowania poziomego
 - 3.10. Roboty uzupełniające i porządkowe
4. Na działkach, w obrębie których realizowana będzie budowa ścieżki rowerowej, nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
5. Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić przewidywane zagrożenia:
 - 5.1. Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego
 - 5.2. Podczas robót ziemnych możliwość wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
6. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
7. Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:
 - 7.1. Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
 - 7.2. Właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawą komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
 - 7.3. Umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji
8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na przedmiotowych działkach

Sporządziła:

mgr inż. Eliza Jankowska

WKP/0250/PWOD/07

marzec 2018 r.